

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum:

## Färdiganmälan – Checklista

**Fullständig ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till:**

Adressfält  
MittSverige Vatten & Avfall  
Box 189  
851 03 Sundsvall  
Alt. kundservice@msva.se

Vid frågor kontakta kundservice på telefon 020-120 25 00 vardagar klockan 8-15 eller mejla kundservice@msva.se

Fastighetsbeteckning	Adress:
Namn fastighetsägare:	
Adress (om ej samma som ovan):	
Postnummer och ort:	
Telefon:	Mobiltelefon:
Namn och företag för behörig elinstallatör:	
Kontaktuppgifter till behörig elinstallatör:	

### Fastighetsinstallation: **checklista fylls i av fastighetsägaren**

**OBS! Ifylles av huvudman eller dess ombud vid driftsättning**

		Ja	Nej	Anmärkning
1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000E2/LPS2000EIV2 (t ex frostskydd, förankring och placering).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN12 (blå märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 8 (brun märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken i enlighet med monteringsanvisningarna. LPS2000E2/LPS2000EIV2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Sump och ledningar ska vara renspolade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Marken inom en radie av 1,5 m från LTA enheten ska vara justerad i enlighet med monteringsanvisningarna LPS2000E2/LPS2000EIV2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Befintligt vattensystem ( eget brunsvatten eller motsvarande ) är frånkopplat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. LTA-tanken är urpumpad och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som huvudmannen installerar pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Fungerande tappkran ( i kök, badrum, källare eller vattenutkastare ) finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Dag- och dränvatten är ej ansluten till LTA stationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

forts. från föregående sida checklista ifylles av fastighetsägaren

13. Fotodokumentation bifogas tillsammans med checklista till MittSverige Vatten & Avfall.
- Anslutning på in- och utloppsledningar
  - Stationen innan kringfyllning
  - Stationen efter att halva höjden är uppfyllt
  - Stationen med färdig marknivå
  - Ledningar på fastigheten innan återfyllning
  - Frostskydd av ledningar (isolering)
  - Anslutningspunkten med backventil efter anslutning mot kommunaledningar

## ELINSTALLATION

14. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.
15. Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmet.
16. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisning och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med två separata 13A kategori C - säkringar från huvudcentralen, säkringarna ska vara uppmärkta vid el centralen.

	Ja	Nej	Anmärkning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Kontroll vid driftsättning utförd av:</b>			
<b>Telefon:</b>			

## Övriga kommentarer:

### OBS. Kontrollera punkt 9-14 samt 16 direkt före installationstillfället.

Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bomkörningsavgift om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt.

Datum och ort

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Underskrift behörig elinstallatör

Namnförtydligande

Telefonnummer (till behörig elinstallatör)