



Datum:

Serienummer pump:

Vattenmätarnummer:

Plomberingsnummer:

# Färdiganmälan - Checklista

Fullständig ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till:

**Adressfält**

## Avsändare

Fastighetsbeteckning:	Adress:
Namn fastighetsägare:	Personnummer:
Adress (om ej samma som ovan):	
Postnummer och ort:	
Telefon:	Mobiltelefon:
Namn behörig elinstallatör:	
Mobiltelefon:	

## Fastighetsinstallation: checkbox fylls i av fastighetsägaren

**OBS! Ifylles av huvudman eller dess ombud vid driftsättning**

	JA	NEJ	Anmärkning
1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000_____ (t ex frostskydd, förankring och placering).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet anvisningarna i "Montering och drift".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Marken inom en radie av 1,5 m från LPS-enhetens skall vara utförd i enlighet anvisningarna i "Montering och drift".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 8 (brun märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Avloppsledningarna är renspolade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. LPS-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som huvudmannen installerar pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# Färdiganmälan och checklista

forts. från föregående sida checkbox ifylles av fastighetsägaren

		Ja	Nej	Anmärkning
9.	Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN12 (blå märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler och backventil efter utgående ventil samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placeringen skall utföras enligt bifogad monteringsanvisning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ELINSTALLATION</b>				
14.	Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Larmlampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivåalarmet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Säkerhetsbrytare är installerad i tankens breddningskydd och är testad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				Kontroll vid driftsättning utförd av
				Telefon

**OBS. Kontrollera punkt 8-13 samt 17 direkt före installationstillfället.**

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunaltekniks monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bomkörningsavgift på 1109 kronor per timme inklusive moms om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är åtgärdade.

Datum och ort

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Underskrift behörig elektriker samt telefonnummer