

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Datum:

Färdiganmälan – Checklista

Fullständig ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till:

Adressfält
MittSverige Vatten & Avfall
Box 189
851 03 Sundsvall
Alt. kundservice@msva.se

Vid frågor kontakta kundservice på telefon 020-120 25 00 vardagar klockan 8-15 eller mejla kundservice@msva.se

Fastighetsbeteckning	Adress:
Namn fastighetsägare:	
Adress (om ej samma som ovan):	
Postnummer och ort:	
Telefon:	Mobiltelefon:
Namn och företag för behörig elinstallatör:	
Kontaktuppgifter till behörig elinstallatör:	

Fastighetsinstallation: **checklista fylls i av fastighetsägaren**

OBS! Ifylles av huvudman eller dess ombud vid driftsättning

	Ja	Nej	Anmärkning
1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000E2/LPS2000EIV2 (t ex frostskydd, förankring och placering).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN12 (blå märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 8 (brun märkning).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken i enlighet med monteringsanvisningarna. LPS2000E2/LPS2000EIV2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Sump och ledningar ska vara renspolade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Marken inom en radie av 1,5 m från LTA enheten ska vara justerad i enlighet med monteringsanvisningarna LPS2000E2/LPS2000EIV2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA-tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Befintligt vattensystem (eget brunsvatten eller motsvarande) är frånkopplat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. LTA-tanken är urpumpad och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som huvudmannen installerar pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Dag- och dränvatten är ej ansluten till LTA stationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

forts. från föregående sida checklista ifylles av fastighetsägaren

13. Fotodokumentation bifogas tillsammans med checklista till MittSverige Vatten & Avfall.
- Anslutning på in- och utloppsledningar
 - Stationen innan kringfyllning
 - Stationen efter att halva höjden är uppfyllt
 - Stationen med färdig marknivå
 - Ledningar på fastigheten innan återfyllning
 - Frostskydd av ledningar (isolering)
 - Anslutningspunkten med backventil efter anslutning mot kommunaledningar

ELINSTALLATION

14. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.
15. Den medföljande stolpen med larmlampan skall placeras max 50cm från LTA-stationen.
16. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisning och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med två separata 13A kategori C - säkringar från huvudcentralen, säkringarna ska vara uppmärkta vid el centralen.

	Ja	Nej	Anmärkning
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontroll vid driftsättning utförd av:			
Telefon:			

Övriga kommentarer:

OBS. Kontrollera punkt 9-14 samt 16 direkt före installationstillfället.

Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en bomkörningsavgift om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt.

Datum och ort

Underskrift Fastighetsägare

Namnförtydligande

Underskrift behörig elinstallatör

Namnförtydligande

Telefonnummer (till behörig elinstallatör)